

Auftraggeber	Ort	Kurzbeschreibung	Projektzeit	Auftragswert
<p><b>Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen</b></p> <p>Betrieb Oberes Elbtal Am Viertelacker 14 01269 Dresden</p> <p><b>Ansprechpartner:</b> Herr Hengst Tel: 03525 / 680324</p>	<p><b>Nossen</b></p>	<p><b><u>HWSB 2013 Freiburger Mulde Wasserbauarbeiten</u></b></p> <p><b>Hauptleistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.023 to bauzeitliche Arbeitsebene herstellen</li> <li>659 to Schotter 32/63 als Filterschicht bauen</li> <li>159 to Sohlenbefestigung LMB 40/200</li> <li>157 to Fußvorlager HMB 1000/3000</li> <li>536 to Böschungsbefestigung HMB 300/1000</li> <li>265 to Böschungsbefestigung LMB 60/300</li> <li>840 m<sup>2</sup> Oberboden auftragen</li> <li>1 Stk bauzeitlicher Fangedamm herstellen und rückbauen (länge bis 200m)</li> <li>3.004 to Flusssedimente DK0 aufnehmen / entsorgen</li> <li>1.655 to Flusssedimente DK1 aufnehmen / entsorgen</li> </ul>	<p><b>Bauzeit:</b></p> <p>August 17 - November 17</p>	<p><b>295.000,00 EUR</b></p> 
				